



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070461-75	Nº SICONV 900293/2020	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação Urbana em diversas ruas do Municí	NOME DA EMPRESA 0	Nº CTEF 0
---------------------------	--------------------------	--	--	----------------------	--------------

Medição: **2** Período: **02/08/2021 a 01/09/2021** % Realizado Período.: **80,28%** % Realizado Acum.: **100,00%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																									
3	PAVIMENTAÇÃO	1	2	2																							
4	MEIO FIO E SARJETA	1	2	2																							
5	CALÇADAS, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇ	1	2	2																							

Medições	Data das Medições											
	01/08/2021	01/09/2021										
	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	% 19,72%	80,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$ 48.791,37	198.614,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	% 19,72%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R\$ 48.791,37	247.405,98	247.405,98	247.405,98	247.405,98	247.405,98	247.405,98	247.405,98	247.405,98	247.405,98	247.405,98	247.405,98

FRUTA DE LEITE/MG

Local

quarta-feira, 1 de setembro de 2021

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: BRUNO COUTINHO VALADÃO

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 181.067/D

ART/RR: 20210348580