



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071988-61	Nº SICONV 902672/2020	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação Urbana em diversas ruas do Município de Fruta de Leite	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação
----------------------------------	---------------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22
1.	0,00%	493.530,16	% Período:	23,17%	18,66%	24,95%	33,22%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	878,05	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	307.414,71	% Período:	24,86%	18,47%	24,81%	31,86%								
1.3.	MEIO FIO E SARJETA	93.109,21	% Período:	21,78%	18,98%	25,32%	33,92%								
1.4.	CALÇADAS, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇ	92.128,19	% Período:	18,20%	19,14%	25,30%	37,35%								
Total: R\$ 493.530,16				%:	23,17%	18,66%	24,95%	33,22%							
				Repasso:	111.459,51	89.769,10	120.053,89	159.821,50							
				Contrapartida:	2.878,82	2.318,60	3.100,80	4.127,94							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	114.338,34	92.087,69	123.154,69	163.949,44							
				%:	23,17%	41,83%	66,78%	100,00%							
				Repasso:	111.459,51	201.228,61	321.282,50	481.104,00							
				Contrapartida:	2.878,82	5.197,42	8.298,22	12.426,16							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	114.338,34	206.426,03	329.580,72	493.530,16							

FRUTA DE LEITE/MG

Local

quarta-feira, 16 de junho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: BRUNO COUTINHO VALADÃO

CREA/CAU: 181.067/D

ART/RRT: 20210353136